



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

14.09.2020
FAKTU LAPA
BŪVDARBU PROGRESS

PROJEKTA PROGRESS

No 2020. gada jūnija līdz 2020.gada septembrim

2019.gadā pabeigušies darbi Salu tilta kompleksa 2.kārtas pirmajā etapā. Darbi noslēgušies 2020.gada maijā, parakstot aktu par atliktajiem darbiem, kurus veica pēc pamatdarbu beigšanas vasaras sezonā. Uzsākti iepirkumi Salu tilta kompleksa 2.kārtas otrā etapa realizācijai.

RDS2020/23 "Salu tilta kompleksa 2 kārtas pievedceļu seguma atjaunošana un luksofora objekta uzstādīšana"

17.06.2020. izsludināts iepirkums, 03.07.2020. atvērts un iesniegti 3 piedāvājumi, lēmums pieņemts 14.07.2020. Līgums parakstīts 08.09.2020.

RDS2020/34 "Objekta Salu tilta kompleksa 2 kārtas pievedceļu seguma atjaunošana un luksofora objekta uzstādīšana būvuzraudzība"

03.08.2020 izsludināts iepirkums, 14.08.2020. atvērts un iesniegti 5 piedāvājumi, lēmums pieņemts 24.08.2020. Līgums parakstīts 09.09.2020.

RDS2020/24 "Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa pārbūve un uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve"

19.06.2020. izsludināts, 07.08.2020. atvērts un pieteikušies 4 pretendenti, lēmums pieņemts 11.09.2020. par iepirkuma izbeigšanu bez uzvarētāja.

RDS2020/41 "Būvuzraudzība projektam "Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa pārbūve un uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve"

02.09.2020 izsludināts IUB mājas lapā, 23.09.2020. paredzēta iepirkuma atvēršana.

Salu tilta pārbūves 2. kārtā tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta "Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2. kārtā" (Nr. 6.1.3.1/17/I/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 24 296 189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16 537 860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583 689.18 EUR (3% no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2 334 756.76 EUR (12% no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4 839 882.95 EUR.