



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

21.12.2020
FAKTU LAPA
BŪVDARBU PROGRESS

PROJEKTA PROGRESS

No 2020. gada septembra līdz 2020.gada decembrim

2019.gadā pabeigušies darbi Salu tilta kompleksa 2.kārtas pirmajā etapā.
Uzsākti iepirkumi Salu tilta kompleksa 2.kārtas otrā etapa realizācijai.

"Salu tilta kompleksa 2 kārtas pievedceļu seguma atjaunošana un luksofora objekta uzstādīšana"

Decembrī paredzētie darbi atlikti uz 2021.gadu, lai ļautu komunikāciju īpašniekiem sakārtot apakšzemes komunikācijas plānoto remontdarbu ietvaros

RDS D 2020/24 "Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa pārbūve un uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve"

Pārsūdzēts 11.09.2020. iepirkuma komisijas lēmums IUB. IUB lēmums ir 26.10.2020. par iepirkuma komisijas lēmuma noraidīšanu

27.11.2020. iepirkumu komisija atkārtoti lēmuma par iepirkuma pabeigšanu bez uzvarētāja.

RDS D 2020/41 "Būvuzraudzība projektam "Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārvada, tuneļa pārbūve un uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve""

23.09.2020 notika iepirkuma atvēršana - pieteikušies 5 pretendenti, notiek pretendentu vērtēšana.

Salu tilta pārbūves 2. kārtā tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta "Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2. kārtā" (Nr. 6.1.3.1/17/I/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 24 296189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16 537 860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583 689.18 EUR (3% no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2 334 756.76 EUR (12% no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4 839 882.95 EUR.