

2021.gada II ceturksnis

a) izpilde uz 30.06.2021 – 17 195 156,01 EUR;

b) darbu gaita:

- laidumi - 19 sekcijas no 40 sekcijām ir iebetonētas (virs Viestura prospekta (6 sekcijas), D estakāde (3 sekcijas), C estakāde (6 sekcijas), 10A1-15A3/1D (1 sekcija), 5A1-10A1 (2 sekcijas), 5A2-10A2 (1 sekcija).
- Stiegrojas 10 sekcijas (10A1-15A3/1D 2 sekcijas, 10A2-13A2 2 sekcijas, 5A1-10A1 1 sekcija, 5A2-10A2 2 sekcijas, 1A1-5A1 1 sekcija, C estakāde 1 sekcija);
- Veidņu montāža 9 sekcijās (D estakāde 1 sekcija, 5A1-10A1 1 sekcija, 5A2-10A2 1 sekcija, 1A1-5A1 3 sekcijas, 1A2-5A2 3 sekcijas);
- Tuneļa pieejās rampu izbūve, pabeigta. Tiek veikta hidroizolāciju un aizbēršana;
- Veikta satiksmes pārslēgšana Viestura prospektā un Tvaika ielā, jaunu darba zonu atbrīvošanai;

c) Darbi pabeigti sadaļām:

- SAT, siltumapgādes daļa;
- AS "Sadales tīkls" tīklu pārcelšanas sadaļa 10 kV;
- GAT sadaļa Tvaika ielā;
- 110kV sadaļa;
- atsevišķi tīklu posmi (Ū1, K1, daļa no LKT), pārslēgts maģistrālais ūdensvads Viestura prospektā;
- visi TKT darbi, izņemot jauna kontaktvada uzstādīšanu;
- dzelzceļa kontakttīkls;
- visi pāļu izbūves darbi;
- visi 42 balstu izbūves darbi.

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "RīgaSkulte". Līguma summa ir 45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē