

29.06.2021

FAKTU LAPA

PROJEKTA PROGRESS

2021. gada II ceturksnis

- dokumentācijas iesniegšana būvvaldē – atzīmes par darbu uzsākšanu būvatļaujās saņemšana (29.04.2021.);

- darbu veikšanas atļauju saņemšana;

- 10.05.2021. būvdarbu uzsākšana

Būvniecība:

“Satiksmes pārvada pār Mazo Krasta ielu Lāčplēša ielā pārbūve”

2021. gada I ceturksnis (Aprīlis – Jūnijs) izpilde: 325 399,68 EUR (bez PVN) vai 23,31%. Tajā ietilpst:

-TS-CD sadaļā (Mobilizācija, satiksmes organizācija, dažādi konstrukciju un seguma demontāžas darbi, uzsākta zemes klātnes būvniecība, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, asfaltbetona seguma kārtu izbūve) – 23,45%

-BK sadaļā (Mobilizācija, dažādi konstrukciju demontāžas darbi, veidņu uzstādīšana, stiegrojumu montāžas darbi, betonēšanas darbi, betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu, hidroizolācijas uzklāšana, asfaltēšanas darbi) – 24,27%

-LKT sadaļā (Esošo, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamo, lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada un virszemes ūdeņu uztveršanas aku demontāža) – 4,96%

-ELT ielas apgaismojuma sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 6,52%

-ELT trolejbusu kontakttīklu sadaļa (stabu montāžas darbi) – 30,00%

“Gājēju tuneļa zem Lāčplēša ielas Maskavas ielā pārbūve”

2021. gada I ceturksnis (Aprīlis-Jūnijs) izpilde: 252 436,03 EUR (bez PVN) vai 9,87%. Tajā ietilpst:

-TS-CD sadaļā (Satiksmes organizācija, augu zemes noņemšana, uzsākta zemes klātnes un ceļa konstruktīvo kārtu būvniecība, ietves betona apmaļu uzstādīšana) – 21,05%

- BK sadaļā (Mobilizācija, dažādu konstrukciju demontāžas darbi, zemes darbi, veidņu uzstādīšana, uzsākti stiegrojumu montāžas darbi, betonēšanas darbi, virsmu apstrāde ar smilšu strūklu, ar grunti saskarošo betona virsmu izolācija) – 15,71%

-LKT sadaļā (Esošo, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamo, lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada d200mm, skataku, virszemes ūdeņu uztveršanas aku demontāža) – 3,87%

-UKT sadaļā (Demontāžas darbi, tīklu izbūves darbi) – 0,98 %

-ELT ielas apgaismojuma sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 18,72%

-ELT abonementa kabeli sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 37,07%

-GAT sadaļā (pabeigti tīklu izbūves darbi) – 100%

Līgums paredz veikt Salu tilta kompleksa 2. kārtas pārvada, tuneļa pārbūvi un uzbrauktuves/nobrauktuves izbūvi, Rīgā. Līguma summa ir 4 151 390,01 EUR

Salu tilta pārbūves 2. kārtā tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta "Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta" (Nr. .1.3.1/17/l/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 24 296 189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16 537 860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583 689.18 EUR (3% no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2 334 756.76 EUR (12% no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4 839 882.95 EUR.

**NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020**



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē