

## 2021.gada III ceturksnis

2021.gads III ceturksnis (Jūlijs – Septembris) : - 23 716 700,60 Eur (bez PVN) vai 67,54%

- TS-CD sadaļā ( turpinās dažādi konstrukciju un segumu demontāžas darbi, turpinās zemes klātnes būvniecība, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve) – 39,88%
- TS-BK sadaļā ( pabeigti balstu un gala balstu betonēšanas darbi, pabeigta balstīklu uzstādīšana, turpinās laidumu turu un veidņu izbūve, laidumu stiegrošana, betonēšana, spriegošana, uzsākta drošības barjeru uzstādīšana) – 73,99%
- TS-BK gājēju tunelis sadaļā ( pabeigti visi galvenie darbi ) - 97,18%
- UKT ūdensapgāde ārējā sadaļā ( komunikāciju tīklu izbūves darbi) - 68,26%
- UKT sadzīves kanalizācijas sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 85,37%
- LKT sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 69,47%
- ELT elektroapgāde ārējie inženiertīkli sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 40,81%
- ELT augstsprieguma 110kV tīkli sadaļā ( pabeigti darbi) - 95,80%
- ELT apgaismojums (RPA Rīgas gaisma) sadaļā ( tīklu izbūves darbi) - 48,55%
- EST elektronisko sakaru tīkli sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 68,20 %
- GAT gāzes apgāde ārējā sadaļā ( pabeigti darbi) - 97,22%
- SAT siltumapgāde ārējā sadaļā pabeigti darbi - 99,45%
- TKT tramvaja kontakttīkls sadaļā (tīklu izbūves darbi) - 68,25%
- LS Luksoforu signalizācija (tīklu izbūves darbi) - 40,89 %
- DzKT Dzelzceļa kontakttīkls ( izbūves darbi) - 96,37 %

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "RīgaSkulte". Līguma summa ir 45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē