

27.05.2019

Par esošo situāciju

Līdz 2019.gada 27.maijam turpinās Jāņa Čakstes gatves 1.kārtas būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrādātājs ir iesniedzis 1. un 2.starpziņojumu.

3.starpziņojuma, ar kuru paredzēts iesniegt pilnu būvprojekta komplektu ar visiem nepieciešamajiem skaņojumiem ,iesniegšanai ekspertīzes veikšanai, precīzs iesniegšanas datums tiks noteikts pēc vienošanās starp Rīgas domes Satiksmes departamentu un AS "Augstsprieguma tīkls" par projekta realizāciju noslēgšanas.

23.maijā tika noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu. Līguma izpilde tiks uzsākta nākamajā dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par finansējuma līguma izpildei pieejamību un būvprojekta nodošanu ekspertīzes veikšanai.

Sākotnējais ekspertīzes atzinums tiks iesniegts 30 kalendāro dienu laikā no rakstiskā paziņojuma saņemšanas. Atkārtotās ekspertīzes atzinums tiks iesniegts 5 kalendāro dienu laikā no būvprojekta precizēto sadaļu vai daļu iesniegšanas ekspertīzes veicējam.

**Lai paātrinātu būvniecības iepirkuma procedūras norisi, būvniecības iepirkumam paredzēts piemērot slēgta konkursa procedūru.**

---

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



**EIROPAS SAVIENĪBA**  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē